

ANEXO TRASLADO EQUIPOS DATACENTER

NOMBRE DE LA LISTA DE CHEQUEO	TRASLADO EQUIPOS TECNOLOGICOS UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DE DATACENTER ACTUAL A NUEVO DATACENTER			
ÁREA INSTITUCIONAL				
PLACA EQUIPO				
TIPO DE EQUIPO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DÍA		MES	AÑO

DETALLE	APLICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	
REALIZAR BACKUP			
Backup de BD y Servidores			Realizar copia de la Base de datos y de los servidores que están dentro de la infraestructura tecnológica. Responsable: Dirección de Sistemas y Tecnologías - Administrador BD – SERVIDORES.
APAGADO DE EQUIPOS			
Bajar Aplicaciones y BD			Los administradores respectivos realizan la baja de las aplicaciones y base de datos. Responsable: Dirección de Sistemas y Tecnologías Administrador BD -Aplicaciones.
Apagar Servidores			Se apagan los servidores que conforman la infraestructura tecnológica. Responsable: Dirección de Sistemas y Tecnologías.
Apagar Switches y Apagar Almacenamiento			Se Apagan equipos de comunicaciones y se apaga el equipo de Almacenamiento. Responsable: Dirección de Sistemas y Tecnologías.

MOVIMIENTOS DE EQUIPOS			Responsable: Dirección de Sistemas y Tecnologías Administrador de Red.
Desconexión de Alimentación Eléctrica			Se desconecta de la Red Eléctrica los equipos que conforman la infraestructura tecnológica. Responsable: Proveedor Adjudicado Acompañamiento: Dirección de Sistemas y Tecnologías - Área de Servicios Tecnológicos
Desconexión de Patch Cord Fibra y UTP			Se realiza la desconexión de Patch Cord Fibra y UTP usada en el Data Center. Responsable: Proveedor Adjudicado Acompañamiento: Dirección de Sistemas y Tecnologías – Área de Servicios Tecnológicos
Desmontaje de Equipos			Se desmontan los Equipos del Rack-Data Center. Responsable: Proveedor Adjudicado Acompañamiento: Dirección de Sistemas y Tecnologías - Área de Servicios Tecnológicos
Embalaje de los Equipos.			Cada Equipo es empacado con su debida protección y cargados en el vehículo de transporte. Responsable: Proveedor Adjudicado Acompañamiento: Dirección de Sistemas y Tecnologías – Área de Servicios Tecnológicos
Transporte de Equipos al Nuevo Data Center.			Los Equipos son transportados por la firma transportadora contratada por el Proveedor adjudicado para el Nuevo Data Center. Responsable: Proveedor adjudicado.

Montaje de Equipos		<p>Los Equipos son descargados del vehículo de Transporte y montados en el nuevo Rack- Data center.</p> <p>Responsable: Proveedor adjudicado</p> <p>Acompañamiento: Dirección de Sistemas y Tecnologías – Área de Servicios Tecnológicos</p>
Conexión de Fibras y UTP.		<p>Se realiza las conexiones de Fibra ópticas y UTP a los Equipos.</p> <p>Responsable: Proveedor adjudicado</p> <p>Acompañamiento: Dirección de Sistemas y Tecnologías – Área de Servicios Tecnológicos</p>
Conexión de Alimentación Eléctrica		<p>Se conectan a la red eléctrica los equipos que conforman la infraestructura tecnológica.</p> <p>Responsable: Proveedor adjudicado</p> <p>Acompañamiento: Dirección de Sistemas y Tecnologías – Área de Servicios Tecnológicos</p>
ENCENDIDOS DE EQUIPOS		
Encender Switches y Equipos de Almacenamiento		<p>Se realiza los encendidos de los equipos de comunicaciones y almacenamiento de la infraestructura tecnológica.</p> <p>Responsable: Dirección de Sistemas y Tecnologías - Proveedor adjudicado.</p>

Encender Servidores		<p>Se realiza el encendido de los Servidores que conforman la infraestructura tecnológica.</p> <p>Responsable: Dirección de Sistemas y Tecnologías - Proveedor adjudicado.</p>
Encender ODA, subir BD y Aplicaciones		<p>Los administradores respectivos realizan la subida en línea de las aplicaciones y Bases de Datos.</p> <p>Responsable: Dirección de Sistemas y Tecnología - Proveedor adjudicado.</p>
Pruebas de Aplicaciones		<p>Los administradores de las Aplicaciones realizan las pruebas de funcionamiento de las aplicaciones.</p> <p>Responsable: Dirección de Sistemas y Tecnologías Administrador de Aplicaciones.</p>

Elaborado por: Área de Servicios Tecnológicos.

Nota: Este documento se suscribira una vez adjudicado el proceso.